

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REFORMA - ENTREGA DE IMÓVEL LOCADO - CEI ROSETE PALMEIRA SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO	PRAZO EM DIAS								TOTAL (R\$)
				30 - MÊS 1	60 - MÊS 2	90 - MÊS 3	120 - MÊS 4	150 - MÊS 5	(%)			
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 11.794,93	2,73%	11.794,93 100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 11.794,93	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VIGILÂNCIA DE OBRA	R\$ 27.823,39	6,43%	4.173,51 15,00%	4.173,51 15,00%	4.173,51 15,00%	11.129,36 40,00%	4.173,51 15,00%	100,00%	R\$ 27.823,39		
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 27.912,78	6,45%	13.956,39 50,00%	13.956,39 50,00%	-	-	-	100,00%	R\$ 27.912,78		
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.115,63	1,18%	1.278,91 25,00%	1.278,91 25,00%	1.278,91 25,00%	1.278,91 25,00%	-	100,00%	R\$ 5.115,63		
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 5.068,42	1,17%	-	1.267,11 25,00%	1.267,11 25,00%	1.267,11 25,00%	1.267,11 25,00%	100,00%	R\$ 5.068,42		
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.669,87	0,85%	-	-	-	2.752,40 75,00%	917,47 25,00%	100,00%	R\$ 3.669,87		
7	ESQUADRIAS	R\$ 64.595,11	14,93%	-	-	16.148,78 25,00%	32.297,56 50,00%	16.148,78 25,00%	100,00%	R\$ 64.595,11		
8	COBERTURA	R\$ 25.931,63	5,99%	-	-	-	12.965,82 50,00%	12.965,82 50,00%	100,00%	R\$ 25.931,63		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.606,97	0,60%	-	-	651,74 25,00%	1.303,49 50,00%	651,74 25,00%	100,00%	R\$ 2.606,97		
10	REVESTIMENTO	R\$ 16.044,54	3,71%	-	-	-	8.022,27 50,00%	8.022,27 50,00%	100,00%	R\$ 16.044,54		
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 61.013,60	14,10%	-	-	-	45.760,20 75,00%	15.253,40 25,00%	100,00%	R\$ 61.013,60		
12	MOBILIÁRIO, BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 57.913,78	13,38%	-	-	-	28.956,89 50,00%	28.956,89 50,00%	100,00%	R\$ 57.913,78		
13	PINTURA	R\$ 56.319,64	13,02%	-	-	-	28.159,82 50,00%	28.159,82 50,00%	100,00%	R\$ 56.319,64		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.640,81	2,23%	-	-	3.856,32 40,00%	2.892,24 30,00%	2.892,24 30,00%	100,00%	R\$ 9.640,81		
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 16.366,62	3,78%	-	-	4.091,66 25,00%	8.183,31 50,00%	4.091,66 25,00%	100,00%	R\$ 16.366,62		
16	INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS	R\$ 2.299,64	0,53%	-	-	459,93 20,00%	919,86 40,00%	919,86 40,00%	100,00%	R\$ 2.299,64		
17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 4.020,32	0,93%	-	-	804,06 20,00%	1.608,13 40,00%	1.608,13 40,00%	100,00%	R\$ 4.020,32		
18	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM	R\$ 4.129,47	0,95%	-	-	825,89 20,00%	1.651,79 40,00%	1.651,79 40,00%	100,00%	R\$ 4.129,47		
19	LOUÇAS E METAIS	R\$ 16.299,07	3,77%	-	-	-	8.149,54 50,00%	8.149,54 50,00%	100,00%	R\$ 16.299,07		
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.984,89	1,61%	-	-	-	3.492,45 50,00%	3.492,45 50,00%	100,00%	R\$ 6.984,89		
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.166,45	1,66%	-	-	-	3.583,23 50,00%	3.583,23 50,00%	100,00%	R\$ 7.166,45		

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	432.717,56	100,00%	PRAZO EM DIAS																		
				(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		TOTAL								
				30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		TOTAL (%)		TOTAL (R\$)						
TOTAL MENSAL SIMPLES				R\$	31.203,74	7,21%	R\$	20.675,91	4,78%	R\$	33.557,91	7,76%	R\$	204.374,34	47,23%	R\$	142.905,67	33,03%	100,00%	R\$	432.717,56	
TOTAL MENSAL ACUMULADO				R\$	31.203,74	7,21%	R\$	51.879,65	11,99%	R\$	85.437,55	19,74%	R\$	289.811,89	66,97%	R\$	432.717,56	100,00%	100,00%	100,00%	R\$	432.717,56

Itajaí, 20 de novembro de 2019

RODRIGO SANTOS DE FREITAS

Eng. Civil - CREA/SC 062287-1