

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Apelido Empreendimento
REURBANIZAÇÃO DA RUA DR. PEDRO FERREIRA

Descrição do Lote
RUA DR. PEDRO FERREIRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20
1.	REURBANIZAÇÃO DA RUA DOUTOR PEDRO	2.357.501,71	% Período:	8,02%	11,49%	22,41%	15,33%	24,88%	17,87%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	161.010,15	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	502.078,69	% Período:		48,98%	51,02%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	590.082,06	% Período:			41,87%	57,01%	1,13%							
1.4.	OBRAS COMPLEMENTARES	913.687,22	% Período:					60,74%	39,26%						
1.5.	SINALIZAÇÃO	37.529,04	% Período:						100,00%						
1.6.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	153.114,55	% Período:	18,33%	16,33%	16,33%	16,33%	16,33%	16,33%						
Total: R\$ 2.357.501,71				%:	8,02%	11,49%	22,41%	15,33%	24,88%	17,87%					
Período:	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	189.077,37	270.942,71	528.206,06	361.395,46	586.609,87	421.270,24								
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	189.077,37	270.942,71	528.206,06	361.395,46	586.609,87	421.270,24								
Acumulado:	%:	8,02%	19,51%	41,92%	57,25%	82,13%	100,00%								
	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	189.077,37	460.020,08	988.226,14	1.349.621,60	1.936.231,47	2.357.501,71								
	Investimento:	189.077,37	460.020,08	988.226,14	1.349.621,60	1.936.231,47	2.357.501,71								

ITAJAÍ/SC

Local

quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: José Carlos Zandoná

CREA/CAU: 042.499-5/SC