


DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

ENGENHARIA



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REFORMA DO CEDIN NAPOLEÃO DE SOUZA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO	PRAZO EM DIAS											
				30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		(%)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 39.681,98	6,50%	23.809,19	60%	11.904,59	30%	3.968,20	10%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 39.681,98
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 870,48	0,14%	783,43	90%	87,05	10%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 870,48
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.944,31	3,60%	21.944,31	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 21.944,31
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 11.440,99	1,87%	9.152,79	80%	2.288,20	20%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 11.440,99
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 697,48	0,11%	697,48	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 697,48
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 6.678,93	1,09%	-	0%	2.003,68	30%	4.675,25	70%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 6.678,93
7	REVESTIMENTOS	R\$ 70.794,89	11,60%	-	0%	-	0%	28.317,96	40%	42.476,93	60%	-	0%	100%	R\$ 70.794,89
8	COBERTURA	R\$ 225.349,58	36,93%	67.604,87	30%	112.674,79	50%	45.069,92	20%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 225.349,58
9	BANCADAS E PEITORIS	R\$ 4.563,60	0,75%	-	0%	912,72	20%	912,72	20%	1.369,08	30%	1.369,08	30%	100%	R\$ 4.563,60
10	ESQUADRIAS	R\$ 19.981,00	3,27%	-	0%	999,05	5%	7.992,40	40%	5.994,30	30%	4.995,25	25%	100%	R\$ 19.981,00
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 98.420,16	16,13%	-	0%	9.842,02	10%	29.526,05	30%	29.526,05	30%	29.526,05	30%	100%	R\$ 98.420,16
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 8.390,80	1,38%	419,54	5%	419,54	5%	2.517,24	30%	5.034,48	60%	-	0%	100%	R\$ 8.390,80
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.710,50	1,43%	-	0%	1.742,10	20%	4.355,25	50%	2.613,15	30%	-	0%	100%	R\$ 8.710,50
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO	R\$ 22.769,36	3,73%	2.276,94	10%	2.276,94	10%	6.830,81	30%	6.830,81	30%	4.553,87	20%	100%	R\$ 22.769,36
15	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	R\$ 20.964,67	3,44%	-	0%	-	0%	2.096,47	10%	4.192,93	20%	14.675,27	70%	100%	R\$ 20.964,67
17	PINTURA	R\$ 48.463,59	7,94%	4.846,36	10%	4.846,36	10%	14.539,08	30%	19.385,44	40%	4.846,36	10%	100%	R\$ 48.463,59
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 491,64	0,08%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	491,64	100%	100%	R\$ 491,64

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	610.213,96	100%	PRAZO EM DIAS								TOTAL		
				30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		(%)
TOTAL MENSAL SIMPLES				R\$ 131.534,91	21,56%	R\$ 149.997,03	24,58%	R\$ 150.801,33	24,71%	R\$ 117.423,17	19,24%	R\$ 60.457,52	9,91%	
TOTAL MENSAL ACUMULADO				R\$ 131.534,91	21,56%	R\$ 281.531,94	46,14%	R\$ 432.333,27	70,85%	R\$ 549.756,44	90,09%	R\$ 610.213,96	100%	100%

ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2

DATA:

22/9/2021

Ass: