



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

SMU
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
URBANISMO

DIRETORIA DE PROJETOS URBANOS
Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária
88304053 • Itajaí • Santa Catarina
Fone: (47) 3341-6036 • Fax (47) 3341-6072
www.itajai.sc.gov.br • smu@itajai.sc.gov.br

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO ATALAIA

| | | |
|--|-----------------------------|------------|
| Referência: Planilha Orçamentária - Reforma do Parque Natural Municipal do Atalaia | Última Revisão: | 09/01/2018 |
| Prazo: 03 (tres) meses - 90 (noventa) dias | Extensão: | - |
| Local: Parque Atalaia, Itajaí-SC | Área de Intervenção: | 522,76 m² |
| Ref. Custo: (SINAPI/SC 02/2017 COM DESONERAÇÃO - IPPUJ/SC 12/2015 - SICRO/SC 11/2016 - DEINFRA 10/2016) | BDI: | 22,12% |

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R\$) | PESO | PRAZO EM DIAS | | | | | | | |
|------|---------------------|---------------|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|---------|----------------|---------------|
| | | | | 30 - MÊS 1 | | 60 - MÊS 2 | | 90 - MÊS 3 | | TOTAL ITEM (%) | TOTAL (R\$) |
| 1 | SERVIÇOS GERAIS | R\$ 14.553,83 | 10,55% | 7.276,92 | 50,00% | 3.638,46 | 25,00% | 3.638,46 | 25,00% | 100,00% | R\$ 14.553,83 |
| 2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | R\$ 550,81 | 0,40% | 550,81 | 100,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 100,00% | R\$ 550,81 |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO | R\$ 9.697,51 | 7,03% | 3.879,00 | 40,00% | 5.818,51 | 60,00% | - | 0,00% | 100,00% | R\$ 9.697,51 |
| 4 | CONTENÇÕES | R\$ 29.232,19 | 21,19% | 11.692,88 | 40,00% | 17.539,31 | 60,00% | - | 0,00% | 100,00% | R\$ 29.232,19 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 54.378,81 | 39,42% | - | 0,00% | 27.189,41 | 50,00% | 27.189,41 | 50,00% | 100,00% | R\$ 54.378,81 |
| 6 | PLAYGROUND | R\$ 23.482,70 | 17,02% | 5.870,68 | 25,00% | 11.741,35 | 50,00% | 5.870,68 | 25,00% | 100,00% | R\$ 23.482,70 |
| 7 | PAISAGISMO | R\$ 5.714,10 | 4,14% | - | 0,00% | 2.857,05 | 50,00% | 2.857,05 | 50,00% | 100,00% | R\$ 5.714,10 |
| 8 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 339,99 | 0,25% | - | 0,00% | - | 0,00% | 339,99 | 100,00% | 100,00% | R\$ 339,99 |

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

| TOTAL DOS SERVIÇOS | R\$ 137.949,94 | 100,00% | PRAZO EM DIAS | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|------------------------|--------|------------------------|---------|--------|----------------|-----------|-------------|
| | | | (Intervalo do período) | | (Intervalo do período) | | | | TOTAL | |
| | | | 30 - MÊS 1 | | 60 - MÊS 2 | | | | TOTAL (%) | TOTAL (R\$) |
| TOTAL MENSAL SIMPLES | R\$ 29.270,28 | 21,22% | R\$ 68.784,08 | 49,86% | R\$ 39.895,58 | 28,92% | 71,08% | R\$ 137.949,94 | | |
| TOTAL MENSAL ACUMULADO | R\$ 29.270,28 | 21,22% | R\$ 98.054,36 | 71,08% | R\$ 137.949,94 | 100,00% | 71,08% | R\$ 137.949,94 | | |

| | | | |
|-------|------------|---|---|
| DATA: | 09/01/2018 | | |
| | | RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. FABIAN HAACK ZAGO CAU/SC: A42864-7 | CO-AUTOR: TÉCNICO EM EDIFIC. ROBERTO KLINTWORT CREA/SC: 142392-6 |