

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Nova Ligação Rua Silva/Av. Cel. Marcos Konder "Rua do Porto"

Item	Serviço / Descrição	Serviço (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Total Parcial		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.416.464,24	R\$ 28.329,28	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 77.905,53	R\$ 141.646,42	R\$ 1.416.464,24		
			2,00%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	10,00%	100,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES, SINALIZAÇÃO DE OBRA E CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 145.844,72	R\$ 2.916,89	R\$ 29.168,94	R\$ 14.584,47	R\$ 7.292,24	R\$ 7.292,24	R\$ 7.292,24	R\$ 7.292,24	R\$ 7.292,24	R\$ 7.292,24	R\$ 7.292,24	R\$ 7.292,24	R\$ 7.292,24	R\$ 7.292,24	R\$ 5.833,79	R\$ 5.833,79	R\$ 5.833,79	R\$ 5.833,79	R\$ 2.916,89	R\$ 145.844,72		
			2,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,00%	100,00%	
3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E ESCAVAÇÕES	R\$ 1.363.266,95	R\$ 68.163,35	R\$ 136.326,70	R\$ 136.326,70	R\$ 136.326,70	R\$ 136.326,70	R\$ 136.326,70	R\$ 136.326,70	R\$ 136.326,70	R\$ 136.326,70	R\$ 136.326,70	R\$ 68.163,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.363.266,95		
			5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
4	DRENAGEM PLUVIAL/OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 8.086.131,73	R\$ 161.722,63	R\$ 808.613,17	R\$ 808.613,17	R\$ 808.613,17	R\$ 808.613,17	R\$ 808.613,17	R\$ 808.613,17	R\$ 808.613,17	R\$ 808.613,17	R\$ 808.613,17	R\$ 323.445,27	R\$ 323.445,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.086.131,73		
			2,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 3.124.481,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.489,63	R\$ 62.489,63	R\$ 62.489,63	R\$ 62.489,63	R\$ 62.489,63	R\$ 62.489,63	R\$ 624.896,28	R\$ 624.896,28	R\$ 468.672,21	R\$ 468.672,21	R\$ 468.672,21	R\$ 93.734,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.124.481,42		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	3,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
6	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	R\$ 8.349.279,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417.463,98	R\$ 417.463,98	R\$ 417.463,98	R\$ 417.463,98	R\$ 417.463,98	R\$ 417.463,98	R\$ 1.252.391,94	R\$ 1.252.391,94	R\$ 1.252.391,94	R\$ 1.252.391,94	R\$ 834.927,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.349.279,62		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
7	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS	R\$ 2.840.222,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.011,13	R\$ 142.011,13	R\$ 142.011,13	R\$ 284.022,27	R\$ 284.022,27	R\$ 284.022,27	R\$ 284.022,27	R\$ 284.022,27	R\$ 284.022,27	R\$ 284.022,27	R\$ 284.022,27	R\$ 284.022,27	R\$ 142.011,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.840.222,69	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (OBRA PRONTA)	R\$ 616.999,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.849,96	R\$ 30.849,96	R\$ 30.849,96	R\$ 30.849,96	R\$ 30.849,96	R\$ 30.849,96	R\$ 30.849,96	R\$ 30.849,96	R\$ 30.849,96	R\$ 61.699,92	R\$ 123.399,85	R\$ 123.399,85	R\$ 61.699,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616.999,23	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9	PAISAGISMO	R\$ 566.266,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.566,61	R\$ 169.879,94	R\$ 169.879,94	R\$ 84.939,97	R\$ 566.266,45		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	100,00%	
10	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 677.678,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.071,30	R\$ 372.723,04	R\$ 33.883,91	R\$ 677.678,26		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	55,00%	5,00%	100,00%	
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 163.188,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.188,79	R\$ 163.188,79		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Total (R\$)		R\$ 27.349.824,10	R\$ 261.132,16	R\$ 1.052.014,35	R\$ 1.037.429,87	R\$ 1.030.137,64	R\$ 1.682.952,34	R\$ 1.682.952,34	R\$ 1.682.952,34	R\$ 1.824.963,48	R\$ 1.824.963,48	R\$ 1.824.963,48	R\$ 2.668.966,84	R\$ 2.600.803,50	R\$ 2.151.984,12	R\$ 2.212.225,59	R\$ 1.936.328,22	R\$ 822.136,06	R\$ 626.342,30	R\$ 426.575,99	R\$ 27.349.824,10		
Porcentagem por mês			0,95%	3,85%	3,79%	3,77%	6,15%	6,15%	6,15%	6,67%	6,67%	6,67%	9,76%	9,51%	7,87%	8,09%	7,08%	3,01%	2,29%	1,56%	100,00%		
Total Acumulado (R\$)			R\$ 261.132,16	R\$ 1.313.146,51	R\$ 2.350.576,38	R\$ 3.380.714,02	R\$ 5.063.666,36	R\$ 6.746.618,70	R\$ 8.429.571,04	R\$ 10.254.534,52	R\$ 12.079.498,00	R\$ 13.904.461,48	R\$ 16.573.428,32	R\$ 19.174.231,82	R\$ 21.326.215,93	R\$ 23.538.441,53	R\$ 25.474.769,75	R\$ 26.296.905,81	R\$ 26.923.248,11	R\$ 27.349.824,10	R\$ 27.349.824,10		
Porcentagem acumulada			0,95%	4,80%	8,59%	12,36%	18,51%	24,67%	30,82%	37,49%	44,17%	50,84%	60,60%	70,11%	77,98%	86,06%	93,14%	96,15%	98,44%	100,00%			

ITAJAÍ/SC, 17 de julho de 2023.

Eng. Joelcir Zatta
CREA/SC 98.011-1 | MAT. 1826201