



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	ApELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	ApELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS	Rua:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO	12.891.118,81	% Período:	2,87%	20,29%	4,35%	4,70%	4,56%	3,50%	8,23%	5,23%	6,87%	5,92%	6,30%	4,20%	5,41%	5,53%	7,11%	4,93%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.143.686,65	% Período:	25,09%	15,22%	3,26%	3,53%	3,42%	2,63%	6,18%	3,92%	5,16%	4,44%	4,73%	3,15%	4,06%	4,75%	6,61%	3,85%	
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	86.104,83	% Período:	90,05%	9,95%															
1.3.	FUNDAÇÕES	2.906.557,67	% Período:		82,29%	17,71%														
1.4.	SUPERESTRUTURA	2.149.425,88	% Período:				25,89%	12,74%	16,04%	45,33%										
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	483.468,51	% Período:								66,49%		14,17%		19,33%					
1.6.	ESQUADRIAS	652.887,94	% Período:											31,43%	32,55%	36,01%				
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	1.030.214,06	% Período:								18,03%	66,50%	15,47%							
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	127.877,87	% Período:									100,00%								
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	577.384,03	% Período:										8,35%	41,65%	19,07%		30,93%			
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	620.281,88	% Período:										23,85%	48,33%	3,94%	10,51%	13,37%			
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	1.053.798,63	% Período:															78,46%	21,54%	
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	250.451,53	% Período:				23,35%										76,65%			
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	103.932,18	% Período:				100,00%													
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	115.676,31	% Período:					60,07%								39,93%				
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	114.402,29	% Período:												49,51%	50,49%				
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.139,51	% Período:													100,00%				
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	153.759,88	% Período:														71,16%	28,84%		
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	491.115,43	% Período:				20,97%			22,67%		56,36%								
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	42.510,74	% Período:													100,00%				
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	192.901,63	% Período:													100,00%				
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.740,19	% Período:														100,00%			
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	68.236,89	% Período:														100,00%			
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	280.572,83	% Período:																100,00%	
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	29.991,16	% Período:																100,00%	
2.	ENTORNO DA EDIFICAÇÃO	625.560,09	% Período:	45,22%													16,32%	34,53%	3,93%	
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.729,91	% Período:														100,00%			
2.2.	TERRAPLANAGEM	282.900,62	% Período:	100,00%																
2.3.	PASSEIO PÚBLICO - ESP.: 7 CM	114.607,83	% Período:														30,66%	69,34%		
2.4.	PERGOLADO	13.043,75	% Período:																100,00%	
2.5.	PAISAGISMO	3.774,02	% Período:															100,00%		
2.6.	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.997,30	% Período:																100,00%	
2.7.	VAGAS NA VIA PÚBLICA ESP.: 15 CM	174.372,60	% Período:														35,10%	64,90%		
2.8.	SINALIZAÇÃO	19.763,30	% Período:															56,00%	44,00%	
2.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.540,27	% Período:															100,00%		
2.10.	SERVIÇOS FINAIS	830,49	% Período:																100,00%	
Total: R\$ 13.316.678,60			%:	4,86%	19,33%	4,15%	4,48%	4,34%	3,34%	7,85%	4,98%	6,55%	5,64%	6,00%	4,00%	5,15%	6,03%	8,40%	4,88%	
Período:	Repassar:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	647.448,66		2.574.481,97	552.052,58	596.922,98	578.456,37	444.212,87	1.044.910,76	663.446,80	871.918,28	751.614,96	799.569,86	533.222,53	686.096,50	803.419,30	1.118.417,89	650.486,29		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	647.448,66		2.574.481,97	552.052,58	596.922,98	578.456,37	444.212,87	1.044.910,76	663.446,80	871.918,28	751.614,96	799.569,86	533.222,53	686.096,50	803.419,30	1.118.417,89	650.486,29		
Acumulado:	%:			4,86%	24,19%	28,34%	32,82%	37,17%	40,50%	48,35%	53,33%	59,88%	65,52%	71,53%	75,53%	80,68%	86,72%	95,12%	100,00%	
	Repassar:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	647.448,66		3.221.930,63	3.773.983,21	4.370.906,19	4.949.362,56	5.393.575,43	6.438.486,19	7.101.932,99	7.973.851,27	8.725.466,23	9.525.036,09	10.058.258,62	10.744.355,12	11.547.774,42	12.666.192,31	13.316.678,60		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	647.448,66		3.221.930,63	3.773.983,21	4.370.906,19	4.949.362,56	5.393.575,43	6.438.486,19	7.101.932,99	7.973.851,27	8.725.466,23	9.525.036,09	10.058.258,62	10.744.355,12	11.547.774,42	12.666.192,31	13.316.678,60		

ITAJAÍ/SC
Local
segunda-feira, 9 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ENIO GUI FERREIRA DE SAMPAIO JUNIOR
CREA/CAU: 133.019-8
ART/RRT: