



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **MIRANTE MORRO DA CRUZ**

ITEM	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	SERVIÇO (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL PARCIAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 24.106,52	R\$ 4.821,30 20,00%	R\$ 4.821,30 20,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 14.463,91 60,00%	R\$ 24.106,52 100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 272.045,74	R\$ 34.005,72 12,50%	R\$ 34.005,72 12,50%	R\$ 34.005,72 12,50%	R\$ 34.005,72 12,50%	R\$ 34.005,72 12,50%	R\$ 34.005,72 12,50%	R\$ 34.005,72 12,50%	R\$ 34.005,72 12,50%	R\$ 272.045,74 100,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 73.420,69	R\$ 63.141,79 86,00%	R\$ 1.468,41 2,00%	R\$ 1.468,41 2,00%	R\$ 1.468,41 2,00%	R\$ 1.468,41 2,00%	R\$ 1.468,41 2,00%	R\$ 1.468,41 2,00%	R\$ 1.468,41 2,00%	R\$ 73.420,69 100,00%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 27.132,06	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 13.566,03 50,00%	R\$ 13.566,03 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 27.132,06 100,00%
5	TERRAPLENAGEM	R\$ 19.591,49	R\$ 19.591,49 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 19.591,49 100,00%
6	ESTRUTURAS	R\$ 5.776.178,94	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.925.392,98 33,33%	R\$ 1.925.392,98 33,33%	R\$ 1.925.392,98 33,33%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 5.776.178,94 100,00%
7	URBANÍSTICO	R\$ 370.639,49	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 74.127,90 20,00%	R\$ 74.127,90 20,00%	R\$ 74.127,90 20,00%	R\$ 74.127,90 20,00%	R\$ 74.127,90 20,00%	R\$ 370.639,49 100,00%
8	ILUMINAÇÃO	R\$ 247.600,98	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 82.533,66 33,33%	R\$ 82.533,66 33,33%	R\$ 82.533,66 33,33%	R\$ 247.600,98 100,00%
9	DRENAGEM	R\$ 15.940,39	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 7.970,20 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 7.970,20 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 15.940,39 100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 52.274,40	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 52.274,40 100,00%	R\$ 52.274,40 100,00%
Total (R\$)		R\$ 6.878.930,70	R\$ 121.560,30	R\$ 53.861,47	R\$ 49.040,16	R\$ 109.602,03	R\$ 2.042.965,20	R\$ 2.117.528,67	R\$ 2.125.498,86	R\$ 258.874,00	#####
Porcentagem por mês			1,77%	0,78%	0,71%	1,59%	29,70%	30,78%	30,90%	3,76%	100,00%
Total Acumulado (R\$)			R\$ 121.560,30	R\$ 175.421,77	R\$ 224.461,93	R\$ 334.063,96	R\$ 2.377.029,17	R\$ 4.494.557,83	R\$ 6.620.056,70	R\$ 6.878.930,70	
Porcentagem acumulada			1,77%	2,55%	3,26%	4,86%	34,56%	65,34%	96,24%	100,00%	

ITAJAÍ/SC, 01 de outubro de 2025.

Arq. Keise de Oliveira Ribeiro
CAU A255765-7 | MAT. 2716201