

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR



MUNICÍPIO DE  
**ITAJAÍ**

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Ampliação do Caic - Centro Educacional Professor Cacildo Romagnani - 2025

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO	PRAZO EM DIAS										TOTAL (R\$)	
				30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5			(%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 270.437,51	13,81%	67.609,38	25%	67.609,38	25%	40.565,63	15%	40.565,63	15%	54.087,50	20%	100%	R\$ 270.437,51
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.313,20	0,22%	2.156,60	50%	2.156,60	50%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 4.313,20
3	INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 184.743,63	9,44%	110.846,18	60%	73.897,45	40%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 184.743,63
4	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 241.085,06	12,31%	-	0%	168.759,54	70%	72.325,52	30%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 241.085,06
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 41.534,59	2,12%	-	0%	10.383,65	25%	20.767,30	50%	10.383,65	25%	-	0%	100%	R\$ 41.534,59
6	REVESTIMENTOS	R\$ 110.823,35	5,66%	-	0%	-	0%	49.870,51	45%	49.870,51	45%	11.082,34	10%	100%	R\$ 110.823,35
7	COBERTURA	R\$ 483.787,66	24,71%	-	0%	-	0%	96.757,53	20%	241.893,83	50%	145.136,30	30%	100%	R\$ 483.787,66
8	ESQUADRIAS	R\$ 30.298,72	1,55%	-	0%	-	0%	15.149,36	50%	15.149,36	50%	-	0%	100%	R\$ 30.298,72
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 242.494,54	12,39%	-	0%	-	0%	121.247,27	50%	121.247,27	50%	-	0%	100%	R\$ 242.494,54
10	IMPERMEABILIZAÇÃO E JUNTAS	R\$ 24.979,05	1,28%	-	0%	-	0%	12.489,53	50%	12.489,53	50%	-	0%	100%	R\$ 24.979,05
11	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS / DIVISÓRIAS	R\$ 21.828,67	1,11%	-	0%	5.457,17	25%	5.457,17	25%	5.457,17	25%	5.457,17	25%	100%	R\$ 21.828,67
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO / TEL / LÓGICA	R\$ 95.230,20	4,86%	-	0%	23.807,55	25%	23.807,55	25%	23.807,55	25%	23.807,55	25%	100%	R\$ 95.230,20
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 138.783,50	7,09%	-	0%	-	0%	41.635,05	30%	41.635,05	30%	55.513,40	40%	100%	R\$ 138.783,50
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.141,55	0,31%	-	0%	-	0%	2.763,70	45%	2.763,70	45%	614,16	10%	100%	R\$ 6.141,55
15	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 27.257,51	1,39%	-	0%	-	0%	27.257,51	100%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 27.257,51
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 34.101,54	1,74%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	34.101,54	100%	100%	R\$ 34.101,54

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 1.957.840,28	100%	PRAZO EM DIAS										TOTAL	
			30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
TOTAL MENSAL SIMPLES			R\$ 180.612,16	9,23%	R\$ 352.071,34	17,98%	R\$ 530.093,61	27,08%	R\$ 565.263,23	28,87%	R\$ 329.799,95	16,85%		
TOTAL MENSAL ACUMULADO			R\$ 180.612,16	9,23%	R\$ 532.683,49	27,21%	R\$ 1.062.777,10	54,28%	R\$ 1.628.040,33	83,15%	R\$ 1.957.840,28	100,00%	100%	R\$ 1.957.840,28

Antônio Valter Miranda - Eng. Civil - CREA/SC 093.205-6 - Matrícula: 1.770.104

DATA: 6/1/2026

Ass: \_\_\_\_\_