

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E. B. PROF.(A) MARIA DUTRA GOMES

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO	PRAZO EM DIAS												TOTAL (R\$)	
				30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		180 - MÊS 6			(%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 494.339,33	38,54%	247.169,67	50%	123.584,83	25%	123.584,83	25%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 494.339,33
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.681,66	0,60%	3.840,83	50%	3.840,83	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 7.681,66
3	INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PRÉ-MOLDADO	R\$ 353.449,16	27,56%	212.069,50	60%	141.379,66	40%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 353.449,16
4	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PRÉ-MOLDADO	R\$ 28.588,93	2,23%	-	0%	14.294,47	50%	14.294,47	50%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 28.588,93
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 32.487,28	2,53%	-	0%	8.121,82	25%	8.121,82	25%	16.243,64	50%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 32.487,28
6	REVESTIMENTOS	R\$ 137.065,89	10,69%	-	0%	-	0%	54.826,36	40%	54.826,36	40%	13.706,59	10%	13.706,59	10%	100%	R\$ 137.065,89
7	COBERTURA	R\$ 77.220,26	6,02%	-	0%	-	0%	38.610,13	50%	15.444,05	20%	11.583,04	15%	11.583,04	15%	100%	R\$ 77.220,26
8	ESQUADRIAS	R\$ 2.484,76	0,19%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.242,38	50%	1.242,38	50%	100%	R\$ 2.484,76
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.571,47	0,20%	1.285,74	50%	1.285,74	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 2.571,47
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TEL / LÓGICA	R\$ 41.069,02	3,20%	-	0%	-	0%	20.534,51	50%	10.267,26	25%	10.267,26	25%	-	0%	100%	R\$ 41.069,02
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.529,19	0,51%	-	0%	1.632,30	25%	1.632,30	25%	1.632,30	25%	1.632,30	25%	-	0%	100%	R\$ 6.529,19
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.655,73	0,13%	-	0%	-	0%	413,93	25%	413,93	25%	413,93	25%	413,93	25%	100%	R\$ 1.655,73
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 97.498,27	7,60%	-	0%	-	0%	-	0%	29.249,48	30%	29.249,48	30%	38.999,31	40%	100%	R\$ 97.498,27

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 1.282.640,95	100%	PRAZO EM DIAS												TOTAL	
			30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		180 - MÊS 6		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
TOTAL MENSAL SIMPLES			R\$ 464.365,73	36,20%	R\$ 294.139,64	22,93%	R\$ 262.018,34	20,43%	R\$ 128.077,01	9,99%	R\$ 68.094,97	5,31%	R\$ 65.945,25	5,14%	100%	R\$ 1.282.640,95
TOTAL MENSAL ACUMULADO			R\$ 464.365,73	36,20%	R\$ 758.505,37	59,14%	R\$ 1.020.523,71	79,56%	R\$ 1.148.600,73	89,55%	R\$ 1.216.695,70	94,86%	R\$ 1.282.640,95	100,00%		

Antônio Valter Miranda - Eng. Civil - CREA/SC 093.205-6 - Matrícula: 1.770.104

DATA: 12/6/2026

Ass: