



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MACRODRENAGEM URBANA

FOLHA

ÚNICA

01/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO		PERÍODO (MÊS)						SUB-TOTAL	
			Mês 01		Mês 02		Mês 03			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%	1.162,71	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.162,71
2	PAVIMENTAÇÃO COM		0,00%	-	50,00%	126.610,04	50,00%	126.610,04	100,00%	253.220,07
3	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO		0,00%	-	50,00%	51.131,47	50,00%	51.131,47	100,00%	102.262,94
4	DRENAGEM URBANA		40,00%	54.689,65	40,00%	54.689,65	20,00%	27.344,83	100,00%	136.724,13
5	SINALIZAÇÃO		0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.934,96	100,00%	3.934,96
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			11,23%	55.852,36	46,74%	232.431,16	42,03%	209.021,29	125,00%	497.304,81
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			11,23%	55.852,36	57,97%	288.283,52	100,00%	497.304,81		

Hermínio Silva Guardiano
Engenheiro Civil - CREA SC 24450-9