



## Rua Erotides da Silva Fontes

## DRENAGEM URBANA

**Folha**

## Única

fev/19

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (MÊS)								TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.739,49	55,00%	1.838,04	15,00%	1.838,04	15,00%	1.838,04	15,00%	12.253,62	100,00%
2	DRENAGEM URBANA	88.158,67	20,00%	132.238,01	30,00%	110.198,34	25,00%	110.198,34	25,00%	440.793,35	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	126.442,39	10,00%	252.884,78	20,00%	442.548,36	35,00%	442.548,36	35,00%	1.264.423,88	100,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.868,70	10,00%	9.737,41	20,00%	17.040,46	35,00%	17.040,46	35,00%	48.687,03	100,00%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.019,44	25,00%	23.019,44	25,00%	23.019,44	25,00%	23.019,44	25,00%	92.077,76	100,00%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	249.228,69	13,41%	419.717,67	22,59%	594.644,64	32,00%	594.644,64	32,00%	1.858.235,64	100%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	249.228,69	13,41%	668.946,36	36,00%	1.263.591,00	68,00%	1.858.235,64	100,00%		

**Marcelo Faria Zimmer**  
Engenheiro Civil - CREA/SC 054.210-1