

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

GRUPO ESCOLAR ELISA GESSELE ORSI

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO	PRAZO EM DIAS											
				30 - MÊS 1	60 - MÊS 2	90 - MÊS 3	120 - MÊS 4	150 - MÊS 5	180 - MÊS 6	210 - MÊS 7	240 - MÊS 8	(%)	TOTAL (R\$)		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.074,79	1,35%	14.074,79 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 14.074,79		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VIGILÂNCIA DE OBRA	R\$ 55.238,45	5,29%	8.285,77 15,00%	8.285,77 15,00%	8.285,77 15,00%	8.285,77 15,00%	8.285,77 15,00%	8.285,77 15,00%	2.761,92 5,00%	2.761,92 5,00%	100,00%	R\$ 55.238,45		
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 46.549,35	4,45%	23.274,68 50,00%	23.274,68 50,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 46.549,35		
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 26.750,55	2,56%	6.687,64 25,00%	6.687,64 25,00%	6.687,64 25,00%	6.687,64 25,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 26.750,55		
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.714,16	0,83%	-	-	4.357,08 50,00%	4.357,08 50,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 8.714,16		
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 133.328,53	12,76%	-	33.332,13 25,00%	33.332,13 25,00%	33.332,13 25,00%	33.332,13 25,00%	-	-	-	100,00%	R\$ 133.328,53		
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 53.426,27	5,11%	-	-	-	-	13.356,57 25,00%	13.356,57 25,00%	26.713,14 50,00%	-	100,00%	R\$ 53.426,27		
8	ESQUADRIAS	R\$ 77.055,28	7,37%	-	-	-	-	-	-	38.527,64 50,00%	38.527,64 50,00%	100,00%	R\$ 77.055,28		
9	COBERTURA	R\$ 57.979,57	5,55%	-	-	-	14.494,89 25,00%	14.494,89 25,00%	14.494,89 25,00%	14.494,89 25,00%	-	100,00%	R\$ 57.979,57		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.754,01	0,45%	-	-	1.188,50 25,00%	1.188,50 25,00%	1.188,50 25,00%	1.188,50 25,00%	-	-	100,00%	R\$ 4.754,01		
11	REVESTIMENTO	R\$ 108.089,91	10,34%	-	-	-	-	27.022,48 25,00%	27.022,48 25,00%	54.044,96 50,00%	-	100,00%	R\$ 108.089,91		
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 111.961,37	10,71%	-	-	-	27.990,34 25,00%	27.990,34 25,00%	55.980,69 50,00%	-	-	100,00%	R\$ 111.961,37		
13	BANCADAS, PRATELEIRAS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 10.452,53	1,00%	-	-	-	-	-	-	2.613,13 25,00%	7.839,40 75,00%	100,00%	R\$ 10.452,53		
14	PAISAGISMO	R\$ 13.591,65	1,30%	-	-	-	-	-	6.795,83 50,00%	6.795,83 50,00%	-	100,00%	R\$ 13.591,65		
15	PINTURA	R\$ 73.180,51	7,00%	-	-	-	-	-	-	36.590,26 50,00%	36.590,26 50,00%	100,00%	R\$ 73.180,51		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 55.152,41	5,28%	-	-	11.030,48 20,00%	11.030,48 20,00%	11.030,48 20,00%	11.030,48 20,00%	11.030,48 20,00%	-	100,00%	R\$ 55.152,41		
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 17.080,72	1,63%	-	-	-	-	-	-	8.540,36 50,00%	8.540,36 50,00%	100,00%	R\$ 17.080,72		
18	INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS	R\$ 3.779,81	0,36%	-	-	755,96 20,00%	755,96 20,00%	755,96 20,00%	755,96 20,00%	755,96 20,00%	-	100,00%	R\$ 3.779,81		
19	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 19.223,74	1,84%	-	-	3.844,75 20,00%	3.844,75 20,00%	3.844,75 20,00%	3.844,75 20,00%	3.844,75 20,00%	-	100,00%	R\$ 19.223,74		
20	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 17.464,13	1,67%	-	-	3.492,83 20,00%	3.492,83 20,00%	3.492,83 20,00%	3.492,83 20,00%	3.492,83 20,00%	-	100,00%	R\$ 17.464,13		
21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO	R\$ 42.412,71	4,06%	-	-	8.482,54 20,00%	8.482,54 20,00%	8.482,54 20,00%	8.482,54 20,00%	4.241,27 10,00%	4.241,27 10,00%	100,00%	R\$ 42.412,71		
22	LOUÇAS E METAIS	R\$ 32.965,21	3,15%	-	-	-	-	-	8.241,30 25,00%	8.241,30 25,00%	16.482,61 50,00%	100,00%	R\$ 32.965,21		
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 47.827,22	4,58%	-	-	-	-	-	11.956,81 25,00%	11.956,81 25,00%	23.913,61 50,00%	100,00%	R\$ 47.827,22		
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.878,96	1,33%	-	-	-	-	-	-	6.939,48 50,00%	6.939,48 50,00%	100,00%	R\$ 13.878,96		

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 1.044.931,84	100,00%	PRAZO EM DIAS																	
			(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		TOTAL			
			30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		180 - MÊS 6		210 - MÊS 7		240 - MÊS 8		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
TOTAL MENSAL SIMPLES			R\$ 52.322,87	5,01%	R\$ 75.937,29	7,27%	R\$ 81.457,68	7,80%	R\$ 119.585,84	11,44%	R\$ 153.277,24	14,67%	R\$ 174.929,39	16,74%	R\$ 241.584,99	23,12%	R\$ 145.836,54	13,96%	100,00%	R\$ 1.044.931,84
TOTAL MENSAL ACUMULADO			R\$ 52.322,87	5,01%	R\$ 128.260,16	12,27%	R\$ 209.717,84	20,07%	R\$ 329.303,68	31,51%	R\$ 482.580,92	46,18%	R\$ 657.510,31	62,92%	R\$ 899.095,30	86,04%	R\$ 1.044.931,84	100,00%	100,00%	R\$ 1.044.931,84

Itajaí, 04 de abril de 2019

RODRIGO SANTOS DE FREITAS

Eng. Civil - CREA/SC 062287-1