

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROSINHA DE SOUZA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO	PRAZO EM DIAS									
				30 - MÊS 1	60 - MÊS 2	90 - MÊS 3	120 - MÊS 4	150 - MÊS 5	180 - MÊS 6	210 - MÊS 7	(%)	TOTAL (R\$)	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 13.655,47	1,86%	13.655,47 100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$	13.655,47
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VIGILÂNCIA DE OBRA	R\$ 32.306,25	4,41%	4.845,94 15,00%	4.845,94 15,00%	4.845,94 15,00%	4.845,94 15,00%	4.845,94 15,00%	8.076,56 25,00%	-	100,00%	R\$	32.306,25
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 34.373,52	4,69%	17.186,76 50,00%	17.186,76 50,00%	-	-	-	-	-	100,00%	R\$	34.373,52
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.353,65	1,55%	2.838,41 25,00%	2.838,41 25,00%	2.838,41 25,00%	2.838,41 25,00%	-	-	-	100,00%	R\$	11.353,65
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 69.752,36	9,53%	-	34.876,18 50,00%	34.876,18 50,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$	69.752,36
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 14.458,00	1,97%	-	3.614,50 25,00%	3.614,50 25,00%	3.614,50 25,00%	3.614,50 25,00%	-	-	100,00%	R\$	14.458,00
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 27.252,35	3,72%	-	-	-	-	6.813,09 25,00%	6.813,09 25,00%	13.626,18 50,00%	100,00%	R\$	27.252,35
8	ESQUADRIAS	R\$ 86.240,63	11,78%	-	-	21.560,16 25,00%	21.560,16 25,00%	21.560,16 25,00%	21.560,16 25,00%	-	100,00%	R\$	86.240,63
9	COBERTURA	R\$ 44.011,46	6,01%	-	-	-	11.002,87 25,00%	22.005,73 50,00%	11.002,87 25,00%	-	100,00%	R\$	44.011,46
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.148,92	0,70%	-	-	1.287,23 25,00%	1.287,23 25,00%	1.287,23 25,00%	1.287,23 25,00%	-	100,00%	R\$	5.148,92
11	REVESTIMENTO	R\$ 53.305,23	7,28%	-	-	-	-	26.652,62 50,00%	13.326,31 25,00%	13.326,31 25,00%	100,00%	R\$	53.305,23
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 104.899,11	14,33%	-	-	-	26.224,78 25,00%	26.224,78 25,00%	26.224,78 25,00%	26.224,78 25,00%	100,00%	R\$	104.899,11
13	BANCADAS, PRATELEIRAS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 25.832,05	3,53%	-	-	-	-	-	12.916,03 50,00%	12.916,03 50,00%	100,00%	R\$	25.832,05
14	PINTURA	R\$ 42.344,17	5,78%	-	-	-	-	-	21.172,09 50,00%	21.172,09 50,00%	100,00%	R\$	42.344,17
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.822,87	4,48%	-	-	6.564,57 20,00%	9.846,86 30,00%	9.846,86 30,00%	6.564,57 20,00%	-	100,00%	R\$	32.822,87
16	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 5.640,11	0,77%	-	-	-	1.410,03 25,00%	1.410,03 25,00%	1.410,03 25,00%	1.410,03 25,00%	100,00%	R\$	5.640,11
17	INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS	R\$ 3.086,35	0,42%	-	-	617,27 20,00%	617,27 20,00%	1.234,54 40,00%	617,27 20,00%	-	100,00%	R\$	3.086,35
18	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 12.433,39	1,70%	-	-	2.486,68 20,00%	2.486,68 20,00%	4.973,36 40,00%	2.486,68 20,00%	-	100,00%	R\$	12.433,39
19	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM	R\$ 17.397,52	2,38%	-	-	3.479,50 20,00%	3.479,50 20,00%	6.959,01 40,00%	3.479,50 20,00%	-	100,00%	R\$	17.397,52
20	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO	R\$ 22.451,07	3,07%	-	-	4.490,21 20,00%	4.490,21 20,00%	8.980,43 40,00%	4.490,21 20,00%	-	100,00%	R\$	22.451,07
21	LOUÇAS E METAIS	R\$ 33.773,02	4,61%	-	-	-	8.443,26 25,00%	16.886,51 50,00%	8.443,26 25,00%	-	100,00%	R\$	33.773,02
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 33.719,36	4,61%	-	-	-	8.429,84 25,00%	8.429,84 25,00%	8.429,84 25,00%	8.429,84 25,00%	100,00%	R\$	33.719,36
23	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.958,25	0,81%	-	-	-	-	-	2.979,13 50,00%	2.979,13 50,00%	100,00%	R\$	5.958,25

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	732.215,11	100,00%	PRAZO EM DIAS															
				(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		TOTAL			
				30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		180 - MÊS 6		210 - MÊS 7		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
TOTAL MENSAL SIMPLES				R\$ 38.526,58	5,26%	R\$ 63.361,79	8,65%	R\$ 86.660,66	11,84%	R\$ 110.577,53	15,10%	R\$ 171.724,61	23,45%	R\$ 161.279,59	22,03%	R\$ 100.084,36	13,67%	100,00%	R\$ 732.215,11
TOTAL MENSAL ACUMULADO				R\$ 38.526,58	5,26%	R\$ 101.888,37	13,92%	R\$ 188.549,03	25,75%	R\$ 299.126,56	40,85%	R\$ 470.851,16	64,31%	R\$ 632.130,75	86,33%	R\$ 732.215,11	100,00%	100,00%	R\$ 732.215,11

Itajaí, 10 de junho de 2019

RODRIGO SANTOS DE FREITAS

Eng. Civil - CREA/SC 062287-1