

MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA. ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
OBRA: CENTRO DE EDUCAÇÃO MARIA REGINA COPPI VICENTE
LOCAL: RUA EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60, CIDADE NOVA | ITAJAÍ/SC
PRAZO: 06 MESES

Revisão 1

Obra
C. E. PROF. CACILDO ROMAGNANI

Bancos
SINAPI - 04/2019 - Santa

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	60,00%	40,00%				
		21.283,91	12.770,35	8.513,56				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		89.732,16	14.949,38	14.949,38	14.958,35	14.958,35	14.958,35	14.958,35
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00%	100,00%					
		74.883,82	74.883,82					
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00%		100,00%				
		255,57		255,57				
5	ESQUADRIAS	100,00%				40,00%	40,00%	20,00%
		186.065,78				74.426,31	74.426,31	37.213,16
6	COBERTURAS	100,00%			33,33%	33,34%	33,33%	
		130.560,09			43.515,68	43.528,73	43.515,68	
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%		50,00%	50,00%			
		23.122,76		11.561,38	11.561,38			
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
		52.625,29	5.262,53	15.787,59	15.787,59	15.787,59		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		145.141,90		36.285,48	36.285,48	36.285,48	36.285,48	
10	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		46.987,74		11.746,94	11.746,94	11.746,94	11.746,94	
11	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%		30,00%		30,00%	30,00%	10,00%
		35.644,94		10.693,48		10.693,48	10.693,48	3.564,49
12	INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	100,00%				20,00%	20,00%	60,00%
		132.228,27				26.445,65	26.445,65	79.336,96
13	ACABAMENTOS E APARELHOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		5.506,50				2.753,25	2.753,25	
14	REVESTIMENTOS FORROS TRATAMENTOS ESPECIAIS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		574.183,88		143.545,97	143.545,97	143.545,97	143.545,97	
15	PINTURAS	100,00%				20,00%	30,00%	50,00%
		35.179,75				7.035,95	10.553,93	17.589,88
16	PAISAGISMO CANTEIRO	100,00%					50,00%	50,00%
		36.735,79					18.367,90	18.367,90
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					100,00%	
		11.232,12					11.232,12	
Porcentagem			6,74%	15,82%	17,32%	24,18%	25,26%	10,68%
Custo			107.866,07	253.339,34	277.401,38	387.207,70	404.525,05	171.030,73
Porcentagem Acumulado			6,74%	22,56%	39,88%	64,06%	89,32%	100,0%
Custo Acumulado			107.866,07	361.205,41	638.606,79	1.025.814,49	1.430.339,54	1.601.370,27

ITAJAÍ, 25 DE JULHO DE 2019

Responsável Técnico:
ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
CREA/SC: 062935-8