

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NORMA NEVES TABALIPA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO	PRAZO EM DIAS										TOTAL (R\$)		
				30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5			180 - MÊS 6	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.509,41	3,09%	9.509,41	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 9.509,41		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VIGILÂNCIA DE OBRA	R\$ 6.941,56	2,25%	1.041,23	15,00%	1.041,23	15,00%	1.041,23	15,00%	1.041,23	15,00%	1.735,39	25,00%	100,00%	R\$ 6.941,56	
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 24.887,26	8,08%	12.443,63	50,00%	12.443,63	50,00%	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 24.887,26		
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.418,20	0,79%	604,55	25,00%	604,55	25,00%	604,55	25,00%	604,55	25,00%	-	-	100,00%	R\$ 2.418,20	
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 250,38	0,08%	-	-	125,19	50,00%	125,19	50,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 250,38	
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.570,01	0,51%	-	-	392,50	25,00%	392,50	25,00%	392,50	25,00%	392,50	25,00%	100,00%	R\$ 1.570,01	
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 18.156,32	5,90%	-	-	-	-	-	-	4.539,08	25,00%	4.539,08	25,00%	50,00%	R\$ 9.078,16	
8	ESQUADRIAS	R\$ 38.449,28	12,49%	-	-	-	9.612,32	25,00%	9.612,32	25,00%	9.612,32	25,00%	9.612,32	25,00%	100,00%	R\$ 38.449,28
9	COBERTURA	R\$ 11.728,62	3,81%	-	-	-	-	-	2.932,16	25,00%	5.864,31	50,00%	2.932,16	25,00%	100,00%	R\$ 11.728,62
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 946,32	0,31%	-	-	-	236,58	25,00%	236,58	25,00%	236,58	25,00%	236,58	25,00%	100,00%	R\$ 946,32
11	REVESTIMENTO	R\$ 28.225,70	9,17%	-	-	-	-	-	-	14.112,85	50,00%	7.056,43	25,00%	75,00%	R\$ 21.169,28	
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 63.765,09	20,71%	-	-	-	-	-	15.941,27	25,00%	15.941,27	25,00%	15.941,27	25,00%	75,00%	R\$ 47.823,82
13	BANCADAS, PRATELEIRAS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 6.186,70	2,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.093,35	50,00%	50,00%	R\$ 3.093,35	
14	PINTURA	R\$ 15.596,87	5,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	7.798,44	50,00%	50,00%	R\$ 7.798,44	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.062,65	2,62%	-	-	-	1.612,53	20,00%	2.418,80	30,00%	2.418,80	30,00%	1.612,53	20,00%	100,00%	R\$ 8.062,65
16	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 720,05	0,23%	-	-	-	180,01	25,00%	180,01	25,00%	180,01	25,00%	180,01	25,00%	75,00%	R\$ 540,04
17	INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS	R\$ 5.218,67	1,69%	-	-	-	1.043,73	20,00%	1.043,73	20,00%	2.087,47	40,00%	1.043,73	20,00%	100,00%	R\$ 5.218,67
18	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 6.767,36	2,20%	-	-	-	1.353,47	20,00%	1.353,47	20,00%	2.706,94	40,00%	1.353,47	20,00%	100,00%	R\$ 6.767,36
19	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM	R\$ 8.614,10	2,80%	-	-	-	1.722,82	20,00%	1.722,82	20,00%	3.445,64	40,00%	1.722,82	20,00%	100,00%	R\$ 8.614,10
20	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO	R\$ 7.801,29	2,53%	-	-	-	1.560,26	20,00%	1.560,26	20,00%	3.120,52	40,00%	1.560,26	20,00%	100,00%	R\$ 7.801,29
21	LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.035,13	2,61%	-	-	-	-	-	2.008,78	25,00%	4.017,57	50,00%	2.008,78	25,00%	100,00%	R\$ 8.035,13
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.345,95	10,18%	-	-	-	-	-	7.836,49	25,00%	7.836,49	25,00%	7.836,49	25,00%	75,00%	R\$ 23.509,46
23	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.734,54	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.367,27	50,00%	50,00%	R\$ 1.367,27

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	307.931,46	100,00%	PRAZO EM DIAS																				
				(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		(Intervalo do período)		TOTAL								
				30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		120 - MÊS 4		150 - MÊS 5		180 - MÊS 6		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)							
TOTAL MENSAL SIMPLES				R\$	23.598,82	7,66%	R\$	14.607,11	4,74%	R\$	19.305,19	6,27%	R\$	48.884,98	15,88%	R\$	77.553,58	25,19%	R\$	71.630,37	23,26%	83,00%	R\$	255.580,05
TOTAL MENSAL ACUMULADO				R\$	23.598,82	7,66%	R\$	38.205,93	12,41%	R\$	57.511,12	18,68%	R\$	106.396,10	34,55%	R\$	183.949,67	59,74%	R\$	255.580,05	83,00%	83,00%	R\$	255.580,05

Itajaí, 12 de agosto de 2019

RODRIGO SANTOS DE FREITAS

Eng. Civil - CREA/SC 062287-1