

TOMADOR: Município de Itajaí			LOCALIZAÇÃO: Rua Tijucas														FOLHA			
MUNICÍPIO: Santa Catarina			REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO												Única					
REGIÃO: Vale do Itajaí																				
MUNICÍPIO: Itajaí																				
PROJETO:															Código: Nº:		DATA: nov-19			
PROJETO DE REURBANIZAÇÃO RUA TIJUCAS																				
			PERÍODO (MÊS)												SUB-TOTAL					
ITEM		VALOR PREVISTO	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		R\$	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	7.292,92	911,62	12,50%	911,62	12,50%	911,62	12,50%	911,62	12,50%	911,62	12,50%	911,62	12,50%	911,62	12,50%	911,62	12,50%	7.292,92	100,00%
2	SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA	36.894,82	9.094,57	24,65%	4.633,56	12,56%	4.633,56	12,56%	4.633,56	12,56%	4.633,56	12,56%	4.633,56	12,56%	4.632,45	12,56%	-	0,00%	36.894,82	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	160.171,44	20.021,43	12,50%	20.021,43	12,50%	20.021,43	12,50%	20.021,43	12,50%	20.021,43	12,50%	20.021,43	12,50%	20.021,43	12,50%	20.021,43	12,50%	160.171,44	100,00%
4	DRENAGEM PLUVIAL	1.301.837,42	216.972,90	16,67%	216.972,90	16,67%	216.972,90	16,67%	216.972,90	16,67%	216.972,90	16,67%	216.972,90	16,67%	-	0,00%	-	0,00%	1.301.837,42	100,00%
5	INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO	90.422,25	22.605,56	25,00%	22.605,56	25,00%	22.605,56	25,00%	22.605,56	25,00%	22.605,56	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	90.422,25	100,00%
6	PAVIMENTO	2.010.473,36	0,00	0,00%	335.078,89	16,67%	335.078,89	16,67%	335.078,89	16,67%	335.078,89	16,67%	335.078,89	16,67%	335.078,89	16,67%	-	0,00%	2.010.473,36	100,00%
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	68.819,49	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	34.409,75	50,00%	34.409,75	50,00%	68.819,49	100,00%
8	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	507.356,80	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	253.678,40	50,00%	253.678,40	50,00%	507.356,80	100,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.328,06	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	17.328,06	100,00%	17.328,06	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		4.200.596,56	269.606,08	6,42%	600.223,96	14,29%	600.223,96	14,29%	600.223,96	14,29%	577.618,40	13,75%	577.618,40	13,75%	648.732,54	15,44%	326.349,25	7,77%	4.200.596,56	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			269.606,08	6,42%	869.830,05	20,71%	1.470.054,01	35,00%	2.070.277,97	49,29%	2.647.896,37	63,04%	3.225.514,77	76,79%	3.874.247,31	92,23%	4.200.596,56	100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO: 14/11/2019		APROVAÇÃO DO PREFEITO:																		
		ROBERTO KLINTWORT Técnico em Edificações CFT-BR Nº 01464075980 Mat. 1991003																		