

Prefeitura Municipal de Itajaí
Estado de Santa Catarina

Ponte em concreto com vigas logarinas metálicas

Localização: Avenida Av. Nilo Bittencourt / Sobre retificação do Rio Itajaí Mirim - Bairro São Vicente

DATA: JANEIRO/20

Emissão: REV1

JANEIRO/2019

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%							R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	108.724,64	91,42%	1.700,68	1,43%	1.700,68	1,43%	1.700,68	1,43%	1.700,68	1,43%	1.700,68	1,43%	1.700,68	1,43%	118.928,62	1,207%
2	PONTE LADO ESQUERDO (LESTE)	1.046.192,06	20,72%	260.796,12	6,17%	236.286,20	4,68%	1.624.921,11	36,14%	782.109,06	16,49%	376.696,48	7,46%	622.026,92	10,24%	6.048.930,93	61,233%
2.1	SERVIÇOS EM TERRA PARA INFRAESTRUTURA E PLACADE	2.999,66	26,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.998,67	76,00%	-	0,00%	11.998,23	0,122%
2.2	INFRAESTRUTURA	1.043.192,50	80,00%	260.796,12	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.303.990,62	13,232%
2.3	MESO-ESTRUTURA	-	0,00%	-	0,00%	236.286,20	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	236.286,20	2,398%
2.4	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURAS EM METAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.824.921,11	70,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.607.030,16	26,464%
2.5	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURAS EM CONCRETO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	367.697,61	60,00%	245.066,20	40,00%	612.663,01	6,217%
2.6	ACABAMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	276.960,72	100,00%	276.960,72	2,810%
3	PONTE LADO DIREITO (OESTE)	934.676,99	19,94%	233.046,46	4,97%	189.931,82	4,05%	1.804.698,63	38,60%	773.442,36	16,60%	306.664,67	6,64%	444.441,60	9,48%	4.686.923,81	47,660%
3.1	SERVIÇOS EM TERRA PARA INFRAESTRUTURA E PLACADE	2.482,20	26,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.446,69	76,00%	-	0,00%	9.928,78	0,101%
3.2	INFRAESTRUTURA	932.193,79	80,00%	233.046,46	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.166.242,24	11,824%
3.3	MESO-ESTRUTURA	-	0,00%	-	0,00%	189.931,82	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	189.931,82	1,927%
3.4	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURAS EM METAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.804.698,63	70,00%	773.442,36	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.678.141,19	26,161%
3.6	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURAS EM CONCRETO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	299.236,28	60,00%	199.492,19	40,00%	498.730,47	5,061%
3.6	ACABAMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	244.949,31	100,00%	244.949,31	2,486%
TOTAL DO MÊS (R\$)		2.089.592,58		496.547,25		427.920,70		3.631.320,62		1.567.262,08		684.982,02		966.168,10		9.854.763,36	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		2.089.592,58		2.586.139,84		3.013.060,54		6.644.381,15		8.201.633,23		8.886.615,26		9.854.763,36		9.854.763,36	
TOTAL DO MÊS (%)		21,204%		5,028%		4,342%		36,848%		15,802%		6,961%		9,824%		100,000%	
TOTAL ACUMULADO (%)		21,204%		26,232%		30,575%		67,423%		83,225%		90,176%		100,000%		100,000%	

Prefeitura Municipal de Itajaí

PROJETO

AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

CREA SC 060966-0

Volnei José Morastoni

Prefeitura Municipal

Ralf Nordt

Engenheiro Civil - CREA SC 016.759-9