

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ	Apelido Empreendimento REURBANIZAÇÃO DA RUA DELFIM MÁRIO DE PÁDUA PEIXOTO	Descrição do Lote RUA DELFIM MÁRIO DE PÁDUA PEIXOTO - TRECHO 1
--	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REURBANIZAÇÃO DA RUA DELFIM MÁRIO	4.767.011,76	% Período:	4,70%	11,25%	3,16%	17,32%	14,75%	3,22%	17,84%	9,01%	16,56%	1,92%	0,25%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	536.469,93	% Período:		100,00%										
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS	150.755,28	% Período:			100,00%									
1.3.	DRENAGEM	825.880,24	% Período:				100,00%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.553.947,82	% Período:					45,26%		54,74%					
1.4.1.	INFRAESTRUTURA DA PISTA	703.324,48	% Período:					100,00%							
1.4.2.	REVESTIMENTO DA PISTA	850.623,34	% Período:							100,00%					
1.5.	PASSEIO E CICLOVIA	789.198,59	% Período:								100,00%				
1.6.	LIMITADORES FÍSICOS	153.312,76	% Período:						100,00%						
1.7.	PAISAGISMO	12.000,15	% Período:											100,00%	
1.8.	SINALIZAÇÃO	91.635,40	% Período:									100,00%			
1.9.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	224.122,37	% Período:	100,00%											
1.10.	TELECOM	429.689,22	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 4.767.011,76				%:	4,70%	11,25%	3,16%	17,32%	14,75%	3,22%	17,84%	9,01%	16,56%	1,92%	0,25%
Período:	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	224.122,37	536.469,93	150.755,28	825.880,24	703.324,48	153.312,76	850.623,34	429.689,22	789.198,59	91.635,40	12.000,15			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	224.122,37	536.469,93	150.755,28	825.880,24	703.324,48	153.312,76	850.623,34	429.689,22	789.198,59	91.635,40	12.000,15			
Acumulado:	%:	4,70%	15,96%	19,12%	36,44%	51,20%	54,41%	72,26%	81,27%	97,83%	99,75%	100,00%			
	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	224.122,37	760.592,30	911.347,58	1.737.227,82	2.440.552,30	2.593.865,06	3.444.488,40	3.874.177,62	4.663.376,21	4.755.011,61	4.767.011,76			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	224.122,37	760.592,30	911.347,58	1.737.227,82	2.440.552,30	2.593.865,06	3.444.488,40	3.874.177,62	4.663.376,21	4.755.011,61	4.767.011,76			

ITAJÁ/SC

Local

sexta-feira, 04 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: José Carlos Zandoná

CREA/CAU: 042.499-5/SC

ART/RRT: