

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1070468-21	900546	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL	RUA FRANCISCO JACOB KHNIS, TRECHO 2 DA RUA MANOEL D. CUSTÓDIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
1.	RUA FRANCISCO JACOB KHNIS E MANOEL D. CUSTÓDIO	531.527,90	% Período:	10,08%	20,74%	11,98%	16,13%	22,01%	19,05%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.014,02	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	130.204,39	% Período:	40,39%	3,82%		49,27%	6,52%							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO PISTA	235.375,21	% Período:		44,72%		9,18%	46,10%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA	157.008,22	% Período:			38,15%			61,85%						
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.928,06	% Período:			47,87%			52,13%						
Total: R\$ 531.527,90				%:	10,08%	20,74%	11,98%	16,13%	22,01%	19,05%					
Período:	Repasso:			53.597,62	110.241,58	63.699,47	85.754,81	116.999,61	101.234,81						
	Contrapartida:			-	-	-	-	-	-						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			53.597,62	110.241,58	63.699,47	85.754,81	116.999,61	101.234,81						
Acumulado:	%:			10,08%	30,82%	42,81%	58,94%	80,95%	100,00%						
	Repasso:			53.597,62	163.839,20	227.538,67	313.293,48	430.293,09	531.527,90						
	Contrapartida:			-	-	-	-	-	-						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			53.597,62	163.839,20	227.538,67	313.293,48	430.293,09	531.527,90						

ITAJAI/SC
Localquarta-feira, 26 de maio de 2021
Data

 Responsável Técnico
 Nome: DIOGO GRAF
 CREA/CAU: 092.018-3
 ART/RRT: 6475589-2, 6475562-0