



<div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE <b>OBRAS</b></div></div> <div>MUNICÍPIO DE ITAJAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</div>			<div>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</div> <div>LOCALIZAÇÃO: Rua Arquiteto Luiz Augusto Trojan</div> <div>CARACTERÍSTICAS:</div> <div>DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO</div>												<div>DATA:</div> <div>dez-22</div>	
EMPREENDIMENTO: Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação na Rua Arq. Luiz Augusto Trojan																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO R\$	PERÍODO (MÊS)													
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.766,71	1.388,34	5,00%	555,33	2,00%	555,33	2,00%	555,33	2,00%	555,33	2,00%	555,33	2,00%		
2	DRENAGEM PLUVIAL	2.751.826,14	55.036,52	2,00%	55.036,52	2,00%	55.036,52	2,00%	55.036,52	2,00%	55.036,52	2,00%	55.036,52	2,00%		
3	PAVIMENTAÇÃO	3.307.366,74	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.073,67	1,00%	33.073,67	1,00%		
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.497,94	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	814.553,60	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	273.680,40	5.473,61	2,00%	5.473,61	2,00%	5.473,61	2,00%	5.473,61	2,00%	5.473,61	2,00%	5.473,61	2,00%		
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		7.186.691,53	61.898,47	0,86%	61.065,46	0,85%	61.065,46	0,85%	61.065,46	0,85%	94.139,13	1,31%	94.139,13	1,31%		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		100%	61.898,47	0,86%	122.963,93	1,71%	184.029,39	2,56%	245.094,85	3,41%	339.233,98	4,72%	433.373,11	6,03%		

**Rogério Rocha**  
 Diretor Executivo  
 CREA/SC 22.475-6

**Anderson Da Silva Vieira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC: 089.649-2

<div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE <b>OBRAS</b></div><div>MUNICÍPIO DE ITAJAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</div></div>			CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO														DATA:  dez-22			
			LOCALIZAÇÃO: Rua Arquiteto Luiz Augusto Trojan																	
			CARACTERÍSTICAS:																	
			DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO																	
EMPREENDIMENTO: Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação na Rua Arq. Luiz Augusto Trojan																				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO R\$	PERÍODO (MÊS)														SUB-TOTAL			
			Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13					
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.766,71	555,33	2,00%	555,33	2,00%	555,33	2,00%	555,33	2,00%	6.108,68	22,00%	6.941,68	25,00%	8.330,01	30,00%	27.766,71	100,00%		
2	DRENAGEM PLUVIAL	2.751.826,14	55.036,52	2,00%	55.036,52	2,00%	55.036,52	2,00%	55.036,52	2,00%	770.511,32	28,00%	825.547,84	30,00%	605.401,75	22,00%	2.751.826,14	100,00%		
3	PAVIMENTAÇÃO	3.307.366,74	66.147,33	2,00%	66.147,33	2,00%	66.147,33	2,00%	66.147,33	2,00%	297.663,01	9,00%	1.322.946,70	40,00%	1.356.020,36	41,00%	3.307.366,74	100,00%		
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.497,94	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.497,94	100,00%	11.497,94	100,00%		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	814.553,60	8.145,54	1,00%	8.145,54	1,00%	8.145,54	1,00%	12.218,30	1,50%	126.255,81	15,50%	325.821,44	40,00%	325.821,44	40,00%	814.553,60	100,00%		
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	273.680,40	5.473,61	2,00%	8.210,41	3,00%	13.684,02	5,00%	13.684,02	5,00%	62.946,49	23,00%	68.420,10	25,00%	68.420,10	25,00%	273.680,40	100,00%		
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		7.186.691,53	135.358,33	1,88%	138.095,13	1,92%	143.568,74	2,00%	147.641,50	2,05%	1.263.485,31	17,58%	2.549.677,76	35,48%	2.375.491,60	33,05%	7.186.691,53	100,00%		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		100%	568.731,44	7,91%	706.826,57	9,84%	850.395,31	11,83%	998.036,81	13,89%	2.261.522,12	31,47%	4.811.199,88	66,95%	7.186.691,53	100,00%				

Rogério Rocha  
Diretor Executivo  
CREA/SC 22.475-6

Anderson Da Silva Vieira  
Engenheiro Civil  
CREA/SC: 089.649-2