



SECRETARIA MUNICIPAL DE
**DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO**

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Rua Alberto Werner - 100 - Vila Operária
88304-053 - Itajaí - Santa Catarina
Fone: (47) 3341-6017 / 3341-6036
www.itajai.sc.gov.br - smug@itajai.sc.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Construção da Passarela nº 02.
LOCAL: Av. Ministro Victor Konder - Itajaí/SC.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses

ITEM	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	Serviço (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS INICIAIS	360.950,48	R\$ 182.171,71	R\$ 41.220,54	R\$ 41.220,54	R\$ 96.337,68
			50,47%	11,42%	11,42%	26,69%
2	ESTRUTURA	2.397.917,38	R\$ 479.583,48	R\$ 1.438.750,43	R\$ 479.583,47	R\$ 0,00
			20,00%	60,00%	20,00%	0,00%
3	ARQUITETURA	994.574,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298.372,36	R\$ 696.202,18
			0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
4	ELÉTRICA	37.592,89	R\$ 0,00	R\$ 1.879,64	R\$ 13.157,51	R\$ 22.555,74
			0,00%	5,00%	35,00%	60,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.702,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.702,03
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total (R\$)		3.794.737,32	661.755,19	1.481.850,61	832.333,88	818.797,63
Total Acumulado (R\$)			661.755,19	2.143.605,80	2.975.939,69	3.794.737,32

ITAJAÍ/SC, 02 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
JOELCIR ZATTA
Data: 02/01/2024 15:43:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENGº JOELCIR ZATTA
CREA/SC 098.011-0