

**EXECUÇÃO DE COBERTURA CENTRAL E ADEQUAÇÕES NA EB ELIAS ADAIME**

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS		90 DIAS	Total Por Etapa
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,80%	100%				100%
		16.540,88	16.540,88	-	-	-	16.540,88
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,57%	100%				100%
		5.212,03	5.212,03	-	-	-	5.212,03
3	INFRAESTRUTURA	6,36%	100%				100%
		58.295,96	58.295,96	-	-	-	58.295,96
4	SUPERESTRUTURA	6,82%		100%			100%
		62.546,14	-	62.546,14	-	-	62.546,14
5	COBERTURA	17,29%		50%	50,0%		100%
		158.483,35	-	79.241,68	79.241,68	-	158.483,35
6	PAREDES E FECHAMENTOS	23,71%	30,00%	30,00%	30%	10,00%	100,0%
		217.335,36	65.200,61	65.200,61	65.200,61	21.733,54	217.335,36
7	PAVIMENTAÇÕES	18,21%		10,0%	60,0%	30,0%	100%
		166.927,65	-	16.692,77	100.156,59	50.078,30	166.927,65
8	PERGOLADO	2,82%				100%	100%
		25.881,84	-	-	-	25.881,84	25.881,84
9	DRENAGEM	2,63%		40%	60,0%		100%
		24.085,69	-	9.634,28	14.451,41	-	24.085,69
10	SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO	12,12%	10%	20%	40%	30%	100%
		111.153,28	11.115,33	22.230,66	44.461,31	33.345,98	111.153,28
11	ABRIGO CASA DE BOMBAS	2,57%	10%	80%	10,0%		100%
		23.521,31	2.352,13	18.817,05	2.352,13	-	23.521,31
12	LIXEIRA	1,47%	100,00%				100,0%
		13.472,71	13.472,71	-	-	-	13.472,71
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,63%	19,49%	31,06%	34,62%	14,83%	100%
		33.321,39	6.494,49	10.348,18	11.536,29	4.942,43	33.321,39
Porcentagem		100,00%	19,49%	31,06%	34,62%	14,83%	100,00%
Custo		916.777,59	178.684,14	284.711,35	317.400,02	135.982,09	916.777,59
Porcentagem Acumulado			19,49%	50,55%	85,17%	100,00%	
Custo Acumulado			178.684,14	463.395,48	780.795,50	916.777,59	

Elmir Bortolanza  
Setor de Engenharia