



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **PARQUE ÁREA VERDE NILO BITTENCOURT**

04/12/2024

ITEM	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	SERVIÇO (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL PARCIAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 148.697,48	R\$ 148.697,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.697,48
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 18.592,69	R\$ 9.296,35	R\$ 1.859,27	R\$ 3.718,54	R\$ 2.788,90	R\$ 929,63	R\$ 18.592,69
			50,00%	10,00%	20,00%	15,00%	5,00%	100,00%
3	SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO	R\$ 68.772,40	R\$ 20.631,72	R\$ 20.631,72	R\$ 13.754,48	R\$ 6.877,24	R\$ 6.877,24	R\$ 68.772,40
			30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
4	PROFISSIONAIS	R\$ 133.302,00	R\$ 26.660,40	R\$ 26.660,40	R\$ 26.660,40	R\$ 26.660,40	R\$ 26.660,40	R\$ 133.302,00
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
5	DRENAGEM	R\$ 75.733,16	R\$ 41.653,24	R\$ 30.293,26	R\$ 3.786,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.733,16
			55,00%	40,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 166.425,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.570,14	R\$ 66.570,14	R\$ 33.285,07	R\$ 166.425,35
			0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
7	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 82.293,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.293,94	R\$ 82.293,94
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
8	PAISAGISMO	R\$ 185.552,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.886,53	R\$ 55.665,65	R\$ 185.552,18
			0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
9	ELÉTRICA	R\$ 132.831,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.272,78	R\$ 44.272,78	R\$ 44.272,78	R\$ 132.818,34
					33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
10	PROJETO AS BUILT	R\$ 1.643,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,60	R\$ 1.643,60
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Total (R\$)		R\$ 1.013.844,42	R\$ 246.939,19	R\$ 79.444,65	R\$ 158.763,00	R\$ 277.055,99	R\$ 251.628,31	R\$ 1.013.830,86
Porcentagem por mês			24,36%	7,84%	15,66%	27,33%	24,82%	100,00%
Total Acumulado (R\$)			R\$ 246.939,19	R\$ 326.383,84	R\$ 485.146,84	R\$ 762.202,83	R\$ 1.013.831,14	
Porcentagem acumulada			24,36%	32,20%	47,86%	75,19%	100,01%	

ITAJAÍ/SC, 04 de dezembro de 2024.

(Elétrica)

Arq. Daniel Moojen Lemos
CAU/SC A45384-6 / Mat. 1363004

Eng. Maurício Mussi
CREA/SC 17771-3 / Mat. 1925701

Arq. Marina dos Santos
CAU A243720-1 / Mat. 2292102