

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
TABELA DE REFERÊNCIA									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.579,53	25%	0,00		0,00		50.579,53	25%
2.0	SERVIÇOS EXTERNOS	15.475,00	8%	0,00		0,00		15.475,00	8%
3.0	REVESTIMENTOS	0,00		56.480,88	28%	0,00		56.480,88	28%
4.0	PINTURA	0,00		10.423,68	5%	0,00		10.423,68	5 %
5.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		7.632,00	4%	0,00		7.632,00	4%
6.0	HIDRAÚLICA	0,00		15.641,08	8%	0,00		15.641,08	8%
7.0	FORRO	0,00		0,00		10.914,12	5%	10.914,12	5%
8.0	ESQUADRIAS	0,00		0,00		24.373,75	12%	24.373,75	12%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	0,00		0,00		7.932,00	3%	7.932,00	3%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		66.054,53	33%	90.177,64	47%	43.219,87	20%	199.452,04	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		66.054,53	33%	156.232,27	80 %	199.452,04	100%		
DATA 27/08/2025		RESPONSÁVEL TÉCNICO : JOSÉ RODRIGO DE OLIVEIRA							
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.									
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.									

O presente cronograma físico-financeiro apresenta a distribuição das etapas da reforma do canil da PMSC, com prazo de execução de 90 dias, considerando o orçamento detalhado da obra.

ARQUITETO URBANISTA
JOSÉ RODRIGO DE OLIVEIRA
CAU nº A272974-1