

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Novas Salas do DIE/Engenharia e Salão de Eventos na Secretaria Municipal de Educação - 2026

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO	PRAZO EM DIAS							TOTAL (R\$)
				30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMIARES	R\$ 89.299,88	10,10%	35.719,95	40%	35.719,95	40%	17.859,98	20%	100%	R\$ 89.299,88
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 12.129,62	1,37%	12.129,62	100%	-	0%	-	0%	100%	R\$ 12.129,62
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 37.593,08	4,25%	30.074,46	80%	7.518,62	20%	-	0%	100%	R\$ 37.593,08
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 45.191,53	5,11%	27.114,92	60%	18.076,61	40%	-	0%	100%	R\$ 45.191,53
5	ESQUADRIAS	R\$ 337.270,39	38,13%	-	0%	168.635,20	50%	168.635,20	50%	100%	R\$ 337.270,39
6	SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 6.360,03	0,72%	-	0%	3.180,02	50%	3.180,02	50%	100%	R\$ 6.360,03
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 18.637,56	2,11%	9.318,78	50%	9.318,78	50%	-	0%	100%	R\$ 18.637,56
8	PISOS E PAVIMENTOS	R\$ 94.704,63	10,71%	18.940,93	20%	37.881,85	40%	37.881,85	40%	100%	R\$ 94.704,63
9	PREPARO E PINTURA	R\$ 63.354,18	7,16%	-	0%	19.006,25	30%	44.347,93	70%	100%	R\$ 63.354,18
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 64.366,20	7,28%	38.619,72	60%	12.873,24	20%	12.873,24	20%	100%	R\$ 64.366,20
11	COMPLEMENTARES	R\$ 95.423,15	10,79%	-	0%	-	0%	95.423,15	100%	100%	R\$ 95.423,15
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 20.120,11	2,27%	-	0%	-	0%	20.120,11	100%	100%	R\$ 20.120,11

RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 884.450,36	100%	PRAZO EM DIAS						TOTAL	
			30 - MÊS 1		60 - MÊS 2		90 - MÊS 3		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
TOTAL MENSAL SIMPLES			R\$ 171.918,38	19,44%	R\$ 312.210,52	35,30%	R\$ 400.321,46	45,26%	100%	R\$ 884.450,36
TOTAL MENSAL ACUMULADO			R\$ 171.918,38	19,44%	R\$ 484.128,90	54,74%	R\$ 884.450,36	100,00%		

Antônio Valter Miranda - Eng. Civil - CREA/SC 093.205-6 - Matrícula: 1.770.104

DATA:

09/02/2026

Ass: