

CRONOGRAMA POR MÊS FÍSICO

Etapa	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Serviços preliminares	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestrutura	40%	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supraestrutura	-	40%	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alvenaria	-	-	30%	40%	30%	-	-	-	-	-	-	-
Cobertura	-	-	-	30%	40%	30%	-	-	-	-	-	-
Inst. Hidrossanitárias	-	-	-	20%	30%	30%	20%	-	-	-	-	-
Inst. Elétricas	-	-	-	20%	30%	30%	20%	-	-	-	-	-
Revestimentos	-	-	-	-	20%	30%	30%	20%	-	-	-	-
Esquadrias	-	-	-	-	-	30%	40%	30%	-	-	-	-
Pintura	-	-	-	-	-	-	20%	30%	30%	20%	-	-
Pavimentação	-	-	-	-	-	-	-	30%	40%	30%	-	-
Limpeza final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%	-