



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

## MACRODRENAGEM URBANA

FOLHA

# ÚNICA

01/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO		PERÍODO (MÊS)						SUB-TOTAL	
			Mês 01		Mês 02		Mês 03			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%	1.162,71	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.162,71
2	PAVIMENTAÇÃO COM		0,00%	-	50,00%	156.654,60	50,00%	156.654,60	100,00%	313.309,19
3	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO		0,00%	-	50,00%	63.264,97	50,00%	63.264,97	100,00%	126.529,94
4	DRENAGEM URBANA		40,00%	67.667,51	40,00%	67.667,51	20,00%	33.833,75	100,00%	169.168,77
5	SINALIZAÇÃO		0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.868,73	100,00%	4.868,73
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			11,19%	68.830,22	46,76%	287.587,07	42,05%	258.622,04	125,00%	615.039,34
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			11,19%	68.830,22	57,95%	356.417,29	100,00%	615.039,33		

**Hermínio Silva Guardiano**  
**Engenheiro Civil - CREA SC 24450-9**