


				CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
				LOCALIZAÇÃO:		Rua Umbelino de Brito									
<div><div>MUNICÍPIO DE ITAJAÍ SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</div></div>				ABERTURA DE VIAS NA ÁREA CENTRAL - Prolongamento Rua Umbelino de Brito										FOLHA	
PROJETO: PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE		Código: Nº:												Única	
												DATA: jul-18			
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (MÊS)												SUB-TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	2.750,80	20,00%	2.750,80	20,00%	2.750,80	20,00%	2.750,80	20,00%	2.750,80	20,00%			13.754,00	100,00%
2	SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA	28.892,61	50,00%	28.892,61	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			57.785,21	100,00%
3	DRENAGEM PLUVIAL	100.978,43	30,00%	67.318,95	20,00%	67.318,95	20,00%	100.978,43	30,00%	-	0,00%			336.594,76	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	151.462,87	20,00%	151.462,87	20,00%	151.462,87	20,00%	151.462,87	20,00%	151.462,87	20,00%			757.314,37	100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIARIA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	56.421,45	100,00%			56.421,45	100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	63.046,50	25,00%	63.046,50	25,00%	63.046,50	25,00%	63.046,50	25,00%			252.185,98	100,00%
7	ILUMINAÇÃO	-	0,00%	6.876,38	25,00%	6.876,38	25,00%	6.876,38	25,00%	6.876,38	25,00%			27.505,51	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		284.084,71	18,92%	320.348,10	21,33%	291.455,50	19,41%	325.114,98	21,65%	280.558,00	18,68%			1.501.561,28	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		284.084,71	18,92%	604.432,81	40,25%	895.888,31	59,66%	936.918,57	81,32%	897.128,47	100,00%				
<div>Geo. Rogério Rocha Secretário Adjunto</div>								APROVAÇÃO DO PREFEITO:							