



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Localização: Rua João Maestri - Espinheiros - Itajaí-SC

CARACTERÍSTICAS:

DATA:
JAN/2019

EXECUÇÃO DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E MEIO FIO

EMPREENDIMENTO:

OBRAS NA RUA JOÃO MAESTRI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO R\$	PERÍODO (MÊS)								SUB-TOTAL	
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.056,36	R\$4.056,36	100,00%	R\$0,00	0,00%	-	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.056,36	100,00%
2	DRENAGEM PLUVIAL	107.055,07	R\$32.116,52	30,00%	R\$42.822,03	40,00%	32.116,52	30,00%	R\$0,00	0,00%	R\$107.055,07	100,00%
3	COMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	426.889,67	R\$0,00	0,00%	R\$85.377,93	20,00%	213.444,84	50,00%	R\$128.066,90	30,00%	R\$426.889,67	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		538.001,10	36.172,88	6,72%	128.199,96	23,83%	245.561,36	45,64%	R\$128.066,90	23,80%	538.001,10	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		100%	36.172,88	6,72%	164.372,85	30,55%	409.934,20	76,20%	R\$538.001,10	100,00%		

Anderson da Silva Vieira
Engenheiro Civil