

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ITAJAI			LOCALIZAÇÃO: Rua Fermino Viêira Cordeiro - Bairro Espinheiros												FOLHA					
Nº			CARACTERÍSTICAS:												1/2					
ASSOCIAÇÃO: AMFRI					PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.															
Nº															DATA:					
PROJETO:			Código:												Data: 08/2019					
INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE			Nº:																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	PERÍODO (MÊS)																	
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	233.225,09	29.013,20	12,44%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%		
2.0	MACRODRENAGEM PLUVIAL	64.867,43	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	64.867,43	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
3.0	MICRODRENAGEM PLUVIAL	3.391.808,57	282.650,71	8,33%	282.650,71	8,33%	282.650,71	8,33%	282.650,71	8,33%	282.650,71	8,33%	282.650,71	8,33%	282.650,71	8,33%	282.650,71	8,33%		
4.0	PAVIMENTAÇÃO	3.937.319,85	42.654,30	1,08%	42.654,30	1,08%	42.654,30	1,08%	42.654,30	1,08%	42.654,30	1,08%	42.654,30	1,08%	42.654,30	1,08%	42.654,30	1,08%		
5.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	1.847.851,80	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%		
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	68.329,14	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	414.389,52	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%		
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		9.957.791,40	377.316,83	3,79%	360.314,72	3,62%	360.314,72	3,62%	360.314,72	3,62%	425.182,15	4,27%	502.457,17	5,05%	502.457,17	5,05%	502.457,17	5,05%		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		100%	377.316,83	3,79%	737.631,56	7,41%	1.097.946,28	11,03%	1.458.261,00	14,64%	1.883.443,15	18,91%	2.385.900,32	23,96%	2.888.357,49	29,01%	3.390.814,66	34,05%		
DATA DO ORÇAMENTO: Data: 08/2019																				

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ITAJAI				LOCALIZAÇÃO:		Rua Fermino Viêira Cordeiro - Bairro Espinheiros														FOLHA	
Nº				CARACTERÍSTICAS:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.														2/2	
ASSOCIAÇÃO: AMFRI																					
Nº																				DATA:	
PROJETO:				Código:																Data: 08/2019	
INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE				Nº:																	
PERÍODO (MÊS)																		SUB-TOTAL			
Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18			
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.011,09	5,15%	12.034,41	5,16%	233.225,09	100,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	64.867,43	100,00%
282.650,71	8,33%	282.650,71	8,33%	282.650,71	8,33%	282.650,71	8,33%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.391.808,57	100,00%
385.201,13	9,78%	385.201,13	9,78%	385.201,13	9,78%	385.201,13	9,78%	342.546,83	8,70%	342.546,83	8,70%	342.546,83	8,70%	342.546,83	8,70%	342.546,83	8,70%	342.546,83	8,70%	3.937.319,85	100,00%
142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%	142.142,45	7,69%	1.847.851,80	100,00%
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.776,38	33,33%	22.776,38	33,33%	68.329,14	100,00%
22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	22.998,62	5,55%	23.413,01	5,65%	414.389,52	100,00%
845.004,00	8,49%	845.004,00	8,49%	845.004,00	8,49%	845.004,00	8,49%	519.698,98	5,22%	519.698,98	5,22%	519.698,98	5,22%	542.475,36	5,45%	542.475,36	5,45%	542.913,08	5,45%	9.957.791,40	100,00%
4.235.818,66	42,54%	5.080.822,65	51,02%	5.925.826,65	59,51%	6.770.830,65	68,00%	7.290.529,63	73,21%	7.810.228,61	78,43%	8.329.927,60	83,65%	8.872.402,96	89,10%	9.414.878,32	94,55%	9.957.791,40	100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO: Data: 08/2019																					
<div>Marcelo Faria Zimmer</div> <div>Engenheiro Civil - CREA/SC 054.210-1</div>																					