



CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA  
AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAI  
SUPERVISÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO  
PROJETO APROVADO  
12.09.18

PLANO DE TRABALHO  
O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira, deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prestando os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio da Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (1-352.0023-Solicitação do Desligamento e 1-352.0025-Bloqueio da Rolagem). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclua-se os equipamentos a serem desligados (diagrama abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU: 14399 / 12237 / 8716 / 8717 / 12301

ALERTANÇAS QUE:

Após o início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, alertar, sinalizar com placas e, posteriormente, entregar livre a empreiteira, através do DTD. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre da empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.