


**ANÁLISE DE PROJETO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO**

Protocolo Celesc:	Município: Itajaí
Endereço da obra: Rua João Olavo dos Santos	
Resp. técnico: Eng. Dilnei Jose Martins Fernandes	Nº ART: 7504442-5
Resp. pela análise: Eduardo	Data análise: 21/09/2020
Resultado: <b>APROVADO (com validade de 18 meses)</b>	

- Os postes devem ser instalados sobre o passeio previamente definido pela prefeitura, com face a 15 centímetros do meio fio. O passeio deverá ter largura suficiente para manter os afastamentos mínimos de 1,2 metros para baixa tensão e 1,5 metros para média tensão em 15KV e 1,7 metros para média tensão em 25KV em relação aos terrenos e a qualquer ponto fixo.

  
\_\_\_\_\_  
André Gonsalves da Silva  
Chefe SPPC

---

**GESTÃO DE RESULTADOS – COMPROMISSO COM O SUCESSO**

---