


ANÁLISE DE PROJETO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Protocolo Celesc: PEP 298562	Município: Itajaí
Endereço da obra: BR 101 – Marginal Leste	
Resp. técnico: Eng. Dilnei Jose Martins Fernandes	Nº ART: 7706434-9
Data análise: 11/05/2021	
Resultado: APROVADO (com validade de 18 meses)	

- Projeto analisado pelo PEP. A aprovação fica condicionada a apresentação da documentação original bem como das cópias impressas.
- Os postes devem ser instalados sobre o passeio previamente definido pela prefeitura, com face a 15 centímetros do meio fio. O passeio deverá ter largura suficiente para manter os afastamentos mínimos de 1,2 metros para baixa tensão e 1,5 metros para média tensão em 15KV e 1,7 metros para média tensão em 25KV em relação aos terrenos e a qualquer ponto fixo.



André Gonsalves da Silva
Chefe SPPC**GESTÃO DE RESULTADOS – COMPROMISSO COM O SUCESSO**