

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

1. OBJETO

Solicitação de orçamento para fornecimento de estrutura modular desmontável, transportável e reutilizável, com área aproximada de **3.200 m²**, incluindo projeto, fabricação, transporte, montagem, desmontagem, remontagem e documentação técnica. Esta cotação destina-se exclusivamente à pesquisa de preços.

Instruções ao Proponente

Apresentar preço para cada item.

Descrever a solução técnica ofertada para cada item.

Informar materiais e normas técnicas aplicáveis.

Anexar memorial descritivo simplificado e catálogos técnicos, quando houver.

Informar exclusões da proposta.

2. Planilha para Cotação

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor
1	Projeto executivo completo	SV	1	
2	Estrutura modular	m²	3200	
3	Sistema de cobertura	m²	3200	
4	Sistema de fechamentos	m²	Conforme projeto	
5	Sistema de piso	m²	3200	
6	Divisórias internas	m²	Conforme projeto	
7	Portas e acessos	UN	Conforme projeto	
8	Instalações elétricas	SV	1	
9	Instalações hidrossanitárias	SV	1	
10	Climatização	SV	1	
11	SPDA e aterramento	SV	1	
12	Transporte	SV	1	
13	Montagem	SV	1	

14	Desmontagem	SV	1	
15	Transporte para novo local	SV	1	
16	Remontagem	SV	1	
17	ART/RRT e documentação técnica	SV	1	
VALOR TOTAL				

4. Memorial Descritivo da Solução Ofertada (preenchimento obrigatório)

Item	Solução ofertada	Especificação técnica
Estrutura		
Cobertura		
Piso		
Fechamentos		
Divisórias		
Portas		
Esquadrias		
Climatização		
Inst. Elétricas		
Inst. Hidráulicas		
Cubas e Vasos Sanitários		

4.1 Memorial Descritivo da Solução Ofertada

Tabela com 12 itens (Estrutura, Cobertura, Piso, Fechamentos, Divisórias, Portas, Esquadrias, Climatização, Inst. Elétricas, Inst. Hidráulicas, SPDA) e colunas para Solução Ofertada e Especificação Técnica.

4.2 Instruções de preenchimento

O quadro acima deve ser preenchido com o detalhamento técnico completo dos materiais, sistemas e componentes que a proponente se propõe a fornecer para cada item, incluindo, no mínimo:

- Espessura de chapas, perfis e painéis;
- Dimensões, bitolas e pesos específicos;
- Tipo de material, liga, tratamento superficial e acabamento;
- Modelo, marca e referência comercial dos equipamentos;
- Capacidade nominal (carga, vazão, potência, refrigeração);
- Norma técnica de fabricação aplicável (NBR, ASTM, DIN, ISO);
- Proteção anticorrosiva para ambiente marítimo.

A proponente deverá ser objetiva, evitando termos genéricos, e a especificação deve permitir a avaliação clara do que está sendo ofertado.

Exemplos que inclui:

- Estrutura: "Aço galvanizado Z275, perfil tipo I 200mm x 100mm x 6,3mm, conforme NBR 7008 e NBR 8800";
- Cobertura: "Membrana PVC/PVDF, massa 1.200 g/m², espessura 0,8mm, resistência à tração 4.200 N/5cm, soldagem HF, cor branca RAL 9010".

5. Requisitos Técnicos

Requisito	Informação
Vida útil	
Garantia estrutura	
Garantia cobertura	
Material da estrutura	
Material da cobertura	
Proteção anticorrosiva	
Tratamento antichama	
Norma de reação ao fogo	
Resistência ao vento	
Carga elétrica	
Prazo de fabricação	
Prazo de montagem	
Prazo de desmontagem	
Prazo de remontagem	

Percentual de reaproveitamento	
Itens não inclusos	
Normas atendidas	

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo para implantação completa: 30 dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço, incluindo fabricação, transporte, montagem, instalações e comissionamento.

7. Modelo Turnkey

A proposta deve contemplar TODOS os custos para entrega da infraestrutura completa e operacional: projeto executivo, fornecimento, transporte, montagem, instalações elétricas, hidráulicas, climatização, SPDA acabamentos, comissionamento, testes e entrega técnica. Qualquer custo não explicitamente indicado como exclusão será considerado incluso.

7.1 Itens sob responsabilidade do Município (não inclusos)

A empresa precisa entender que NÃO está no escopo dela:

- Mobiliário (cadeiras, mesas, balcões);
- Equipamentos de TI e informática;
- Scanner e raio-X (inspeção);
- Sonorização e CFTV;
- Ligação externa de concessionárias (energia, água, esgoto);
- Licenças e alvarás municipais.

8. Itens não inclusos (Responsabilidade do Município):

Terraplenagem; Pavimentação externa; Ligação externa de concessionárias (Energia/Água/Esgoto); Mobiliário (cadeiras, mesas); Equipamentos de TI; Scanners e Raio-X; Licenças e alvarás de operação.

8.1 Prazo e Mão de Obra:

A proponente deverá indicar a equipe alocada e regime de turnos. O prazo global não poderá ultrapassar 30 dias corridos.