

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ - SC

Obra: Ponte sobre o Rio Itajaí-Mirim

Local: Rua Adolfo Batschauer, Dom Bosco, Itajaí-SC

Dimensão: Ponte 81,30 m X 15,00 m e Acessos 160,00 m x 15,00 m

Data base: Julho/2023

Referencial: SICRO/SINAPI

Sem desoneração

LDI: 22,00% LDI dif.: 14,02%

SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM LDI (R\$)	DIAS CONSECUTIVOS												
		0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1 ADM. LOCAL, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO	555.113,91		46.259,49	46.259,49	46.259,49	46.259,49	46.259,49	46.259,49	46.259,49	46.259,49	46.259,49	46.259,49	46.259,49	46.259,49
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	424.541,24		212.270,62	212.270,62										
3 PONTE RUA ADOLFO BATSCHAUER (81,3 m x 15 m)	2.043.752,41		85.156,35	85.156,35	198.698,15	198.698,15	198.698,15	198.698,15	198.698,15	198.698,15	198.698,15	198.698,15	198.698,15	85.156,35
4 DRENAGEM	120.584,54		30.146,14	30.146,14	30.146,14	30.146,14								
5 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.508.524,10								251.420,68	251.420,68	251.420,68	251.420,68	251.420,68	251.420,68
6 SINALIZAÇÃO	98.266,89												49.133,45	49.133,45
TOTAL PARCIAL			373.832,60	373.832,60	275.103,78	275.103,78	244.957,64	244.957,64	496.378,33	496.378,33	496.378,33	496.378,33	545.511,77	431.969,97
TOTAL ACUMULADO			373.832,60	747.665,20	1.022.768,97	1.297.872,75	1.542.830,40	1.787.788,04	2.284.166,37	2.780.544,69	3.276.923,02	3.773.301,35	4.318.813,12	4.750.783,09