Bancos
SINAPI - 09/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
24,18%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos

Obra
RUA EDUARDO VICENTE DE MELO - SEM TRAVESSIAS R04

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		50.543,70	8.420,58	8.420,58	8.425,63	8.425,63	8.425,63	8.425,63
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	12,50%	12,50%
		422.571,58	105.642,90	84.514,32	63.385,74	63.385,74	52.821,45	52.821,45
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%	9,30%	10,00%	10,60%	23,00%	23,00%	24,10%
		3.886.088,20	361.406,20	388.608,82	411.925,35	893.800,29	893.800,29	936.547,26
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		198.079,20	32.999,99	32.999,99	33.019,80	33.019,80	33.019,80	33.019,80
5	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,00%						
		62.014,92						
Porcentagem			11,01%	11,14%	11,19%	21,62%	21,39%	22,32%
Custo			508.469,67	514.543,71	516.756,52	998.631,46	988.067,17	1.030.814,14
Porcentagem Acumulado			11,01%	22,15%	33,33%	54,95%	76,34%	98,66%
Custo Acumulado			508.469,67	1.023.013,38	1.539.769,90	2.538.401,36	3.526.468,53	4.557.282,67

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAYKON DUARTE CORREA
Data: 04/11/2026 11:16:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maykon Duarte Corrêa
Engenheiro Civil - CREA 186.000-0/SC